

Sede Social Asotigo

Informe Semanal
Año 2022

Informe: 10

Semana: 19

A: Comisión Directiva
Asociación de Empleados de Telecel S.A.

De: Arq. Guillermo Blanco
Fiscal de Obras

Fecha: 13 de mayo 2022

Trabajos en gabinete

PROYECTO

El estudio G+P (GmasP) ha finalizado los planos para la presentación municipal.

ANTECEDENTES

- Propuestas alternativas para el sector del acceso, debido a desfase en los linderos del proyecto, según informe preliminar del profesional topógrafo.
- Definición de la nueva disposición del acceso, por parte del presidente de la ASO.

REUNION INFORMATIVA






La reunión prevista para el viernes 13 de mayo se postergó para la semana 20 a pedido de la constructora G+P.

GESTIONES MUNICIPALES

Se tiene prevista la firma de los planos impresos por parte la ASOtigo el día lunes 16 de mayo. Dichos planos serán presentados a la municipalidad en la semana 20.

Trabajos en campo

CALENDARIO DE LLUVIAS

SEMANA 19					
Lunes 9	Martes 10	Miércoles 11	Jueves 12	Viernes 13	Sábado 14
					Feriado

 Terreno inundado

TRABAJOS PRELIMINARES

El trabajo de vallado sigue pendiente hasta que la acometida eléctrica sea reinstalada.

POZO DE AGUA

El pozo se estará realizando durante la semana 20 y 21 debido a la falta de disponibilidad del proveedor. También se habló de la alta probabilidad de obtener agua dulce en vez de agua salada de dicho pozo, lo que significa un beneficio para el proyecto por diversos motivos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El día lunes 9 la ANDE pasó a retirar la instalación de acometida y medidor definitivos que ya habían sido instalados en la obra, debido a un malentendido por parte de la ANDE con la documentación presentada, dicho malentendido fue aclarado. Se prevé la reinstalación del medidor y la acometida para la semana 20.

INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE

La solicitud ya fue aprobada por la municipalidad, se aguarda la finalización del proceso por parte de la misma. Tiempo estimativo de 15 días.

Objetivos para Semana siguiente (w20)

Pasan para la semana 20 las siguientes actividades:

- Reunión entre la constructora y la ASOtigo con el proyecto ejecutivo finalizado (responsable Arq. Diego Plett)
- Reinstalación de medidor y acometida por parte de la ANDE.
- Iniciar marcación para vallado de obra, sobre terreno limpio y seco.
- Montaje de obrador y depósito de materiales.

-----Fin del Informe.