

Sede Social Asotigo

Informe Semanal
Año 2022

Informe: 09

Semana: 18

A: Comisión Directiva
Asociación de Empleados de Telecel S.A.

De: Arq. Guillermo Blanco
Fiscal de Obras

Fecha: 7 de mayo 2022

Trabajos en gabinete

PROYECTO

El estudio G+P (GmasP) ha finalizado los planos para la presentación municipal.

ANTECEDENTES

- Propuestas alternativas para el sector del acceso, debido a desfasaje en los linderos del proyecto, según informe preliminar del profesional topógrafo.
- Definición de la nueva disposición del acceso, por parte del presidente de la ASO.

REUNION INFORMATIVA

El viernes 06 de mayo se llevó a cabo una reunión en la Asociación de Empleados de Tigo ubicada en 4 mojones en la que estuvo presente la comisión directiva, el equipo fiscalizador y la empresa constructora.







En dicha reunión se trató el tema de la situación actual y avance de obra de Puerto Falcón, los datos fueron graficados en planos físicos. Además de algunos otros temas referentes al diseño del proyecto.

GESTIONES MUNICIPALES

La carpeta ya cuenta con todos los documentos necesarios, los planos serán impresos y adjuntos para la firma de parte de los titulares que se realizará el día martes 10 de mayo para la posterior entrega a la municipalidad.

Trabajos en campo

CALENDARIO DE LLUVIAS

SEMANA 18					
Lunes 2	Martes 3	Miércoles 4	Jueves 5	Viernes 6	Sábado 7
					

 Terreno inundado

TRABAJOS PRELIMINARES

El trabajo de limpieza ya se ha concluido en su totalidad. La marcación para el vallado de obra se iniciará el lunes 9 de mayo.

POZO DE AGUA

El pozo se estará realizando durante la semana 20 y 21 debido a la falta de disponibilidad del proveedor. También se habló de la alta probabilidad de obtener agua dulce en vez de agua salada de dicho pozo, lo que significa un beneficio para el proyecto por diversos motivos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La constitución de ASOtigo ya fue entregada a la empresa constructora, este documento era necesario para proseguir con la instalación definitiva del poste y medidor. De esta manera, dicho trabajo se estará llevando a cabo la semana 19.

INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE

La solicitud ya fue aprobada por la municipalidad, se aguarda la finalización del proceso por parte de la misma. Tiempo estimado de 15 días.

Objetivos para Semana siguiente (w19)

La empresa constructora G+P presentará el proyecto ejecutivo el día viernes 13 de mayo en una reunión a ser desarrollada en Asociación de Empleados de Tigo ubicada en 4 mojones.

De esa manera, pasan para la semana 19 las siguientes actividades:

- Iniciar marcación para vallado de obra, sobre terreno limpio y seco.
- Para el montaje del obrador y el depósito de materiales, los materiales (chapas) ya están listos, el lunes se estará llevando a obra, de la misma manera ese día se iniciará el montaje del obrador.
- La carpeta municipal estará lista, impresa y firmada para el viernes 6.

-----Fin del Informe.