

Sede Social Asotigo

Informe Semanal
Año 2022

Informe: 04

Semana: 13

A: Comisión Directiva
Asociación de Empleados de Telecel S.A.

De: Arq. Guillermo Blanco
Fiscal de Obras

Fecha: 02 de abril 2022

Trabajos en gabinete

PROYECTO

En el estudio G+P (GmasP) se encuentran desde la semana 09 en etapa de desarrollo del proyecto ejecutivo, elaboración de planos, ajustes de medidas, etc.

ANTECEDENTES

- Propuestas alternativas para el sector del acceso, debido a desfasaje en los linderos del proyecto, según informe preliminar del profesional topógrafo.
- Definición de la nueva disposición del acceso, por parte del Presidente de la ASO.

TOPOGRAFÍA





De acuerdo a los objetivos para la semana 13, se recibió el informe del profesional topógrafo, en base al cual se está trabajando para los ajustes del proyecto ejecutivo.

GESTIONES MUNICIPALES

Con la nueva definición del proyecto (viernes 25/03), se continúan los trabajos de ajuste de proyecto para posterior presentación para Gestión Municipal.

Trabajos en campo

CALENDARIO DE LLUVIAS

SEMANA 13					
Lunes 28	Martes 29	Miercoles 30	Jueves 31	Viernes 01	Sabado 02
					

 Terreno inundado

TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos realizados fueron de retiro de material sobrante y limpieza del desbroce anterior a los días de lluvias de las semanas 12 y 13.

Los trabajos de desbroce del terreno con maquinaria no se pudieron continuar, debido a que el terreno sigue inundado por las lluvias mencionadas, por el tipo de suelo del lugar, poco permeable.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Se realizó la colocación del poste para la acometida provisoria de obra y el medidor de la ANDE.

Queda pendiente la extensión de la línea de baja tensión hasta el poste provisorio y la conexión del medidor colocado.

AGUA CORRIENTE

Se solicitó la provisión de agua corriente para la obra.

POZO DE AGUA

Se recibió la visita de una 3ra. empresa perforadora de agua, Cuevas Perforaciones, de quien se espera recibir el informe de resultados en la semana 14.

Objetivos para Semana siguiente (w14)

- Informe de Cuevas Perforaciones para pozo artesiano.
- Finalización de limpieza, continuar retiro de residuos, según el clima y las condiciones del suelo permitan avanzar.
- Iniciar marcación para vallado de obra, sobre terreno limpio y seco.
- Iniciar montaje obrador y depósito de materiales.
- Instalación agua corriente.
- Montaje de extensión de línea eléctrica.

-----Fin del Informe.