

## Sede Social Asotigo

Informe Semanal  
Año 2022

Informe: 06

**Semana: 15**

---

**A:** Comisión Directiva  
Asociación de Empleados de Telecel S.A.

**De:** Arq. Guillermo Blanco  
Fiscal de Obras

**Fecha:** 16 de abril 2022

---

## Trabajos en gabinete

### PROYECTO

El estudio G+P (GmasP) ha finalizado los planos para la presentación municipal.

### ANTECEDENTES

- Propuestas alternativas para el sector del acceso, debido a desfasaje en los linderos del proyecto, según informe preliminar del profesional topógrafo.
- Definición de la nueva disposición del acceso, por parte del presidente de la ASO.


### GESTIONES MUNICIPALES

La carpeta se encuentra en proceso de recopilación de firmas y documentos para la posterior entrega a la municipalidad.

## Trabajos en campo

### CALENDARIO DE LLUVIAS

SEMANA 15					
Lunes 11	Martes 12	Miércoles 13	Jueves 14	Viernes 15	Sábado 16
			 Feriado	 Feriado	

 Terreno inundado

### TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos de desbroce del terreno con maquinaria no se pudieron continuar, debido a que el terreno sigue inundado por las lluvias mencionadas y los feriados de la semana santa.

### POZO DE AGUA

La empresa encargada pasó el día de entrega del informe de resultados de la perforación para la semana 16.

## **Objetivos para Semana siguiente (w16)**

No habiendo podido avanzar con los trabajos en campo en la semana 15 por las condiciones climáticas y los feriados de semana santa, los objetivos se trasladan a la semana 16.

- Informe de Cuevas Perforaciones para pozo artesiano.
- Finalización de limpieza, continuar retiro de residuos, según el clima y las condiciones del suelo permitan avanzar.
- Iniciar marcación para vallado de obra, sobre terreno limpio y seco.
- Iniciar montaje obrador y depósito de materiales.
- Instalación agua corriente.
- Montaje de extensión de línea eléctrica y medidor para finales de la semana 16.

-----Fin del Informe.