

## Sede Social Asotigo

Informe Semanal  
Año 2022

Informe: 07

**Semana: 16**

---

**A:** Comisión Directiva  
Asociación de Empleados de Telecel S.A.

**De:** Arq. Guillermo Blanco  
Fiscal de Obras

**Fecha:** 23 de abril 2022

---

## Trabajos en gabinete

### PROYECTO

El estudio G+P (GmasP) ha finalizado los planos para la presentación municipal.

### ANTECEDENTES






- Propuestas alternativas para el sector del acceso, debido a desfasaje en los linderos del proyecto, según informe preliminar del profesional topógrafo.
- Definición de la nueva disposición del acceso, por parte del presidente de la ASO.

### GESTIONES MUNICIPALES

La carpeta se encuentra en proceso de recopilación de firmas y documentos para la posterior entrega a la municipalidad. Se aguarda el título del terreno por parte de ASOtigo y los documentos del propietario (ya sea una persona física o jurídica).

## Trabajos en campo

### CALENDARIO DE LLUVIAS

SEMANA 16					
Lunes 18	Martes 19	Miércoles 20	Jueves 21	Viernes 22	Sábado 23
					

 Terreno inundado

### TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos de desbroce del terreno con maquinaria se continuaron hasta mitad de semana, debido a que el terreno estuvo inundado por las lluvias del jueves.

### POZO DE AGUA

Después de varias visitas y evaluaciones con respuesta negativa, la empresa *Perforagua* dio una respuesta positiva. No hay impedimento según los estudios para la perforación y realización del pozo.

Los trabajos preliminares se estarán realizando durante la semana 17.

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El montaje de la extensión de línea eléctrica y el medidor provisorio ya fueron instalados.

## **Objetivos para Semana siguiente (w17)**

No habiendo podido avanzar con la totalidad de los trabajos en campo en la semana 16 por las condiciones climáticas y demoras externas, algunos de los objetivos se trasladan a la semana 17.

- Finalización de limpieza, continuar retiro de residuos, según el clima y las condiciones del suelo permitan avanzar.
- Iniciar marcación para vallado de obra, sobre terreno limpio y seco.
- Iniciar montaje obrador y depósito de materiales.
- Instalación agua corriente.
- Recepción de documentos de parte de la ASOtigo para la carpeta municipal.

-----Fin del Informe.