

## Sede Social Asotigo

Informe Semanal  
Año 2022

Informe: 16

Semana: 25

---

**A:** Comisión Directiva  
Asociación de Empleados de Telecel S.A.

**De:** Arq. Guillermo Blanco  
Fiscal de Obras

**Fecha:** 25 de junio 2022

---

## Trabajos en gabinete

### REUNIÓN

El día miércoles 23 de junio se mantuvo una reunión vía llamada telefónica entre los representantes de la ASOtigo los señores Humberto González e Iván Núñez y un integrante del equipo fiscalizador el Arq. Guillermo Blanco. En dicha reunión se trató sobre el tema del primer desembolso realizado a la constructora G+P y los ítems que correspondían al mismo.

El día viernes 25 se mantuvo una reunión presencial a las 14hs en la sede ASOtigo, con el acompañamiento de algunos miembros de la aso de forma virtual. En dicha reunión se confirmó el último presupuesto presentado el día sábado 18 de junio (opción 5). El segundo desembolso se estará realizando en la semana 26. La factura se realizará al contado en cada pago correspondiente al desembolso realizado.

También se trató el tema del cronograma modificado en el que se observan los ítems Limpieza de obra y Movimiento de suelo trasladados a la columna de junio del 2022, pasando así a formar parte del segundo desembolso a realizarse durante la semana 26. Para cumplir con los plazos la constructora G+P propone la ejecución de los trabajos por tres frentes que serían: el equipo que realiza el trabajo de empedrado de calle, el equipo que realiza el trabajo de piscina y un tercer equipo de albañilería, que por un lado trabajarían en la caseta de guardias y por otro el bloque de baño y vestidor.







La constructora G+P confirmará los datos de los residentes responsables de obra. De la misma manera, enviará todos los datos del quincho/parrilla para realizar un tender y abrir un llamado a interesados en obtener la adjudicación de la construcción de dicha área.


La ASOtigo asigna como consejero al señor Jesús Caballero para acompañar al equipo de fiscalización en todo el proceso.

**TRABAJOS DE CAMPO**

El trabajo de relleno del terreno ya fue iniciado durante la semana 25, se prevé la continuación de dicho trabajo, además de los trabajos de acopio de materiales y la permanencia de un sereno en obra y dos arquitectas del equipo G+P acompañando la obra.

**CALENDARIO DE LLUVIAS**

SEMANA 25					
Lunes 20	Martes 21	Miércoles 22	Jueves 23	Viernes 24	Sábado 25
					

 Terreno inundado

**Objetivos para Semana siguiente (w26)**

- Segundo desembolso para inicio de obra.
- Recibir información sobre los residentes de obra del equipo G+P.
- Trabajos de relleno en el terreno.
- Acopio de materiales, presencia de sereno y residentes en obra.

**IMÁGENES DE LA SEMANA**

Descarga de material para relleno del terreno.



-----Fin del Informe.