

Sede Social Asotigo

Informe Semanal
Año 2022

Informe: 14

Semana: 23

A: Comisión Directiva
Asociación de Empleados de Telecel S.A.

De: Arq. Guillermo Blanco
Fiscal de Obras

Fecha: 11 de junio 2022

Trabajos en gabinete

PROYECTO

El estudio G+P (GmasP) ha finalizado los planos ejecutivos del proyecto ASOtigo.

ANTECEDENTES

- Propuestas alternativas para el sector del acceso, debido a desfase en los linderos del proyecto, según informe preliminar del profesional topógrafo.
- Definición de la nueva disposición del acceso, por parte del presidente de la ASO.

REUNIÓN

La reunión prevista para el martes 7 de junio fue reagendada para una reunión que se desarrolló el día viernes 10 de junio.

En dicha reunión se trataron los siguientes puntos:

1. Avances de obra;
2. Proyecto ejecutivo;
3. Ajustes de presupuesto.

Con respecto a los **avances de obra**, específicamente en cuanto a los rubros de **trabajos preliminares**, se aclaró que algunos puntos como por ejemplo vallado de obra, baños móviles, oficina de residente, entre otros, no se pueden concretar debido a que los trabajos en obra se encuentran postpuestos y al no haber nadie en el sitio, se corre el riesgo de sufrir robos y perjuicios.

Sobre el **proyecto ejecutivo** se aclararon dudas respecto a los niveles de piso y nivel de rejilla, sobre la propuesta adicional presentada que incluía rejillas de piso para desagüe pluvial; así también se aclararon dudas en cuanto a las zonas que llevarían empastado.

Con respecto al último punto, el **presupuesto** de la última opción enviada el día 08 de junio, se aclararon algunos puntos sobre los cuales se tenían dudas y se solicita ser realizados algunos ajustes, como volver al presupuesto opción 3, trasladando el punto de “Planta de tratamiento de desagüe cloacal” a la tabla de adicional y la incorporación del costo del baño para la garita de seguridad y su correspondiente detalle desglosado, el cual también requiere de revisión y/o ajuste.

Una vez recibido el presupuesto opción 3 ajustado, se estaría definiendo una nueva reunión, en caso sea necesario.

CALENDARIO DE LLUVIAS

| SEMANA 23 | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|
| Lunes 06 | Martes 07 | Miércoles 08 | Jueves 09 | Viernes 10 | Sábado 11 |
| | | | | | |

Terreno inundado

Objetivos para Semana siguiente (w24)

- Obtener el presupuesto opción 3 ajustado de acuerdo a lo solicitado en la última reunión.

-----Fin del Informe.