

Sede Social Asotigo

Informe Semanal
Año 2022

Informe: 13

Semana: 22

A: Comisión Directiva
Asociación de Empleados de Telecel S.A.

De: Arq. Guillermo Blanco
Fiscal de Obras

Fecha: 04 de junio 2022

Trabajos en gabinete

PROYECTO

El estudio G+P (GmasP) ha finalizado los planos ejecutivos del proyecto ASOtigo.

ANTECEDENTES

- Propuestas alternativas para el sector del acceso, debido a desfase en los linderos del proyecto, según informe preliminar del profesional topógrafo.
- Definición de la nueva disposición del acceso, por parte del presidente de la ASO.

PROYECTO EJECUTIVO

La reunión prevista para el martes 31 de mayo fue reagendada para una reunión virtual que se desarrolló el día viernes 03 de junio.

En dicha reunión se revisó el presupuesto de la opción más económica de las dos propuestas de presupuesto recibidas, con dos opciones de niveles de cota distintas.

Se solicitó detallar y desglosar varios ítems, por ejemplo, instalaciones de agua corriente, de desagüe cloacal y de desagüe pluvial, bombas, área de empastado, tanques de agua, entre otros.

La empresa constructora G+P deberá enviar por correo un informe aclarando a detalle todo lo solicitado.







Los trabajos de obra quedan postergados hasta tener un conocimiento detallado de los ítems mencionados anteriormente y tener la confirmación del presupuesto de parte de la ASOtigo.

Se tiene prevista una reunión para el martes 7 a las 12:30hs en la cual se estarán revisando los puntos pendientes.

GESTIONES MUNICIPALES

La carpeta municipal ya fue presentada a la municipalidad y abonada en su totalidad. Se aguarda la resolución emitida por la misma.

CALENDARIO DE LLUVIAS

SEMANA 22					
Lunes 30	Martes 31	Miércoles 01	Jueves 02	Viernes 03	Sábado 04
					

 Terreno inundado

Objetivos para Semana siguiente (w23)

- Obtener el presupuesto detallado con los ítems solicitados.
- Reunión prevista para el martes 7 de junio a las 12:30hs.

-----Fin del Informe.