

## Sede Social Asotigo

Informe Semanal  
Año 2022

Informe: 01

**Semana: 10**

---

**A:** Comisión Directiva  
Asociación de Empleados de Telecel S.A.

**De:** Arq. Guillermo Blanco  
Fiscal de Obras

**Fecha:** 11 de marzo 2022

---

## Trabajos en gabinete

**PROYECTO:** En el estudio G+P (GmasP) se encuentran desde la semana 09 en etapa de desarrollo del proyecto ejecutivo, elaboración de planos, ajustes de medidas, etc.

**COMUNICACIÓN:** Se creó un grupo de wsapp con representantes de cada parte (AsoTigo y Constructora) para un canal de comunicación más rápido y eficiente.

**INFORMACIÓN REQUERIDA:** Durante la Semana 10 se solicitó a la Asotigo el título de propiedad del inmueble, en respuesta fue enviado el informe georreferenciado del terreno, elaborado por el Lic. en Ciencias Geográficas Carlos A. Rodríguez, realizado en fecha de julio 2021, donde se muestran las dimensiones del terreno y los datos de 2 vértices georreferenciados.

**GESTIONES MUNICIPALES:** Se indicó que se tiene previsto trabajar en la elaboración de la carpeta municipal durante toda la semana 11 y parte de la semana 12, para luego iniciar con los trámites de aprobación de la obra en la Municipalidad de José Domingo Falcón.

## Trabajos en campo

**TRABAJOS PRELIMINARES:** Se inició con los trabajos de limpieza y desbroce del terreno para extraer y retirar de la zona de obras todas las malezas, plantas y árboles pequeños, obstáculos etc., para este trabajo se está utilizando 3 máquinas (2 retro palas y 1 camión tumba).

**TOPÓGRAFO:** Estaba previsto para esta semana (w10) la visita profesional topógrafo, Lic. Benjamín Real Sohlberg, que debido a las inclemencias del tiempo, pasa para la semana 11, para realizar los trabajos de topografía, amojonamiento para el posterior replanteo de obra.

## Objetivos para Semana siguiente (w11)

Es necesario tener los siguientes avances para la semana 11.

- Avances con el Estudio de suelo.
- Finalizar limpieza del terreno.
- Elaborar plano altimétrico de cotas.
- Realizar Marcación de ejes.
- Gestionar visita de técnicos para pozo de agua.
- Gestionar acometida eléctrica provisoria.
- Iniciar trabajos de vallado de obra.

## Relevamiento Fotográfico



Fin del Informe.